

ALLEGATO "A"

Comune di Ancona
Provincia di AN

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento di riqualificazione Piazza tra Via dell'Artigianato e Via dell'Industria -
Quartiere Palombare

COMMITTENTE: Comune di Ancona.

CANTIERE: Quartiere delle Palombare, Ancona (AN)

Ancona, 05/03/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Bastianelli Massimo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Frontaloni Ermanno)

Geometra Bastianelli Massimo

P.zza XXIV Maggio
60128 Ancona (AN)
Tel.: 0712223830 - Fax: 071 2222566
E-Mail: massimo.bastianelli@comune.ancona.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Lavori prima parteedilizia						
Allestimento cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	07/05/2018	08/05/2018
Allestimento di baracche, servizi igienico-sanitari del cantiere	1	E	1	1	07/05/2018	07/05/2018
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	09/05/2018	09/05/2018
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	2	2	14/06/2018	15/06/2018
	1	E	1	1	18/06/2018	18/06/2018
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	09/05/2018	09/05/2018
Scavi						
Scavo di sbancamento	1	E	2	2	10/05/2018	11/05/2018
Fondazioni Speciali						
Perforazioni per pali trivellati	1	E	3	3	14/05/2018	16/05/2018
Posa ferri di armatura per pali trivellati	1	E	2	2	17/05/2018	18/05/2018
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	1	E	2	2	17/05/2018	18/05/2018
Strutture di fondazione						
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali - magrone	1	E	1	1	21/05/2018	21/05/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	4	4	22/05/2018	25/05/2018
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	2	2	28/05/2018	29/05/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	3	3	30/05/2018	01/06/2018
Disarmo della carpenteria per le strutture di fondazione	1	E	1	1	04/06/2018	04/06/2018
Strutture in acciaio						
Montaggio di strutture verticali in acciaio	1	E	4	4	05/06/2018	08/06/2018
	1	E	5	5	11/06/2018	15/06/2018
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	E	5	5	18/06/2018	22/06/2018
	1	E	5	5	25/06/2018	29/06/2018
Montaggio di strutture reticolari in acciaio	1	E	5	5	02/07/2018	06/07/2018
	1	E	5	5	09/07/2018	13/07/2018
Montaggio di chiusure con pannelli prefabbricati in lamiera zincata	1	E	5	5	16/07/2018	20/07/2018
	1	E	5	5	23/07/2018	27/07/2018
Strutture in legno lamellare						
Montaggio di arcarecci in legno lamellare	1	E	2	2	23/04/2019	24/04/2019
	1	E	1	1	26/04/2019	26/04/2019
	1	E	2	2	29/04/2019	30/04/2019
Pareti divisorie e controsoffitti						
Realizzazione di pareti divisorie interne/controsoffitti in cartongesso o altro materiale prefabbricato	1	E	5	5	30/07/2018	03/08/2018
	1	E	5	5	06/08/2018	10/08/2018
Massetti						
Formazione di massetto per pavimenti	1	E	2	2	13/08/2018	14/08/2018
	1	E	2	2	16/08/2018	17/08/2018
Formazione di massetto per terrazzo	1	E	5	5	03/09/2018	07/09/2018

Tabella Analitica Gantt

Pavimenti/rivestimenti						
Posa di pavimenti-rivestimenti	1	E	5	5	10/09/2018	14/09/2018
Serramenti						
Montaggio di serramenti esterni	1	E	5	5	17/09/2018	21/09/2018
Montaggio di porte per esterni	1	E	5	5	24/09/2018	28/09/2018
Montaggio di porte interne	1	E	5	5	08/10/2018	12/10/2018
Montaggio di serrande avvolgibili	1	E	5	5	15/10/2018	19/10/2018
Tinteggiatura						
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	5	5	22/10/2018	26/10/2018
Impermeabilizzazioni terrazzo						
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	5	5	22/10/2018	26/10/2018
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate	1	E	5	5	15/10/2018	19/10/2018
Isolamenti acustici/termici						
Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici verticali	1	E	5	5	01/10/2018	05/10/2018
Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici verticali	1	E	5	5	08/10/2018	12/10/2018
Impianti idrico-sanitario e del gas						
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas	1	E	5	5	20/08/2018	24/08/2018
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	1	E	5	5	01/10/2018	05/10/2018
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria	1	E	3	3	29/10/2018	31/10/2018
Posa di fossa biologica prefabbricata	1	E	2	2	08/10/2018	09/10/2018
Lavori seconda parte						
Allestimento cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	05/11/2018	06/11/2018
Allestimento di baracche, servizi igienico-sanitari del cantiere	1	E	1	1	05/11/2018	05/11/2018
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	3	3	07/11/2018	09/11/2018
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	3	3	07/11/2018	09/11/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	05/11/2018	05/11/2018
Demolizioni						
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici	1	E	5	5	12/11/2018	16/11/2018
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	5	5	19/11/2018	23/11/2018
Scavi di sbancamento						
Scavo di sbancamento	1	E	5	5	26/11/2018	30/11/2018
	1	E	5	5	03/12/2018	07/12/2018
Scavo a sezione obbligata	1	E	5	5	17/12/2018	21/12/2018
Drenaggi						
Realizzazione di drenaggio	1	E	5	5	10/12/2018	14/12/2018
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI						
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	1	E	5	5	04/03/2019	08/03/2019
	1	E	5	5	11/03/2019	15/03/2019
Formazione di percorsi carrabili	1	E	5	5	18/02/2019	22/02/2019
	1	E	5	5	25/02/2019	01/03/2019
Formazione di percorsi pedonali	1	E	5	5	04/02/2019	08/02/2019
	1	E	5	5	11/02/2019	15/02/2019

Tabella Analitica Gantt

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato	1	E	5	5	21/01/2019	25/01/2019
	1	E	5	5	28/01/2019	01/02/2019
Formazione di aiula	1	E	5	5	01/04/2019	05/04/2019
	1	E	5	5	08/04/2019	12/04/2019
Messa a dimora di piante	1	E	5	5	18/03/2019	22/03/2019
	1	E	5	5	25/03/2019	29/03/2019
Formazione di tappeto erboso	1	E	5	5	15/04/2019	19/04/2019
Impianto elettrico per pubblica e del manufatto						
Realizzazione di impianto elettrico nel manufatto	1	E	5	5	27/08/2018	31/08/2018
Posa di conduttura elettrica	1	E	3	3	02/01/2019	04/01/2019
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	5	5	07/01/2019	11/01/2019
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico	1	E	5	5	14/01/2019	18/01/2019
Impianto acque meteoriche						
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche/	1	E	1	1	24/12/2018	24/12/2018
	1	E	2	2	27/12/2018	28/12/2018
	1	E	1	1	31/12/2018	31/12/2018
Smobilizzo cantiere						
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	02/05/2019	03/05/2019
	1	E	1	1	06/05/2019	06/05/2019

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

