


COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE LAVORI, PATRIMONIO, BANDI E GARE, SPORT



RECUPERO DELLA MOLE VANVITELLIANA

2° lotto - finanziamento "Piano Nazionale delle Città" - Art.12 D.L. 83/2012

INTERVENTO 3 -- Restauro e recupero dei due ultimi lati della Mole: lato terra (B-C) e lato Porta Pia (C-D)

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

progetto redatto e coordinato dal Settore Riqualificazione Urbana/Edilizia Storico Monumentale della
Direzione Lavori , Patrimonio, Bandi e Gare, Sport - Dirigente Ing.Ermanno Frontaloni

progettisti architettonico : Arch. Patrizia Maria Piatteletti
Geom. Umberto Montesi
collaboratore : Ing.Massimo Conti

elaborati contabili : Geom. Rocco De Sanctis

elaborati grafici: Geom. Stefano Mancinelli
Ing. Diego Macchione

collaboratori del gruppo
di tirocinio formativo:
Ing. Lucia Barchetta
Ing. Roberta Marinelli
Ing. Ambra Silvestroni
Ing. Michele Troiani

coordinatore sicurezza
in fase di progettazione:
Geom. Massimo Bastianelli

responsabile del procedimento:
Arch. Viviana Caravaggi Vivian

giugno 2017

REV.1 luglio 2017

REV.2 settembre 2017

CP

ID	Nome attività	Durata	Importo	gennaio 2018		febbraio 2018		marzo 2018		aprile 2018		maggio 2018		giugno 2018													
				01/01	08/01	15/01	22/01	29/01	05/02	12/02	19/02	26/02	05/03	12/03	19/03	26/03	02/04	09/04	16/04	23/04	30/04	07/05	14/05	21/05	28/05	04/06	11/06
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	21 g	30'000,00																								
2	Lavori a Misura	720 g	4'137'970,03																								
3	OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tu	720 g	3'567'235,51																								
4	Opere Strutturali	330 g	1'664'883,02																								
5	Rinforzo Muri Interni	60 g	93'246,22																								
6	Vasca interrata	30 g	42'882,82																								
7	Strutture	330 g	1'528'753,98																								
8	Opere Edili	720 g	1'902'352,49																								
9	Ponteggi	15 g	62'970,46																								
10	Sgomberi, scavi, demolizioni, rimozioni, scomposizioni, etc	240 g	496'256,64																								
11	Pavimentazione stradale	15 g	120'708,66																								
12	Opere di consolidamento e restauro	120 g	329'779,51																								
13	Massetti, intonaci, rivestimenti, pavimenti, opere in pietra	120 g	400'280,45																								
14	Copertura	90 g	143'950,13																								
15	Opere da Lattoniere	20 g	32'817,23																								
16	Strutture e rivestimenti vani ascensori	30 g	33'878,34																								
17	Opere da fabbro	60 g	89'740,31																								
18	Tinteggiatura e verniciature	60 g	126'631,77																								
19	Opere di completamento	60 g	65'338,99																								
20	OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici	473 g	326'197,13																								
21	Opere da vetraio, infissi, serramenti	191 g	326'197,13																								
22	OS7 - Finiture di opere generali di natura edile	120 g	244'537,39																								
23	Opere di Cartongesso e impermeabilizzazioni, isolamenti termici	120 g	244'537,39																								
24	Lavori a Corpo	670 g	2'448'518,95																								
25	OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tu	15 g	45'645,74																								
26	IMPIANTI CIVILI	15 g	45'645,74																								
27	OS28 - Impianti termici e di condizionamento	617 g	1'347'565,54																								
28	IMPIANTI MECCANICI	617 g	1'347'565,54																								
29	OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	670 g	1'055'307,67																								
30	IMPIANTI ELETTRICI	670 g	1'055'307,67																								
SI È TENUTO CONTO DELL'INCIDENZA DEL TEMPO SFAVOREVOLE PARI AL 5% DEL TEMPO COMPLESSIVO D'ESECUZIONE																											

