



# COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E SPORT  
U.O. EDILIZIA  
SERVIZIO EDILIZIA CIMITERIALE



DATA: LUGLIO 2020

## REALIZZAZIONE DELLA SERIE 37 bis NEL CIMITERO DI TAVERNELLE E MODIFICA INGRESSO NORD

### PROGETTO ESECUTIVO

DOCUMENTI GENERALI  
CRONOPROGRAMMA

elaborato

**CRO**

scala:

IL SINDACO:

Avv. Valeria MANCINELLI

ASSESSORE LL.PP.:

Ing. Paolo MANARINI

DIRIGENTE DIREZIONE E R.U.P.:

Ing. Stefano CAPANNELLI

PROGETTISTA:

Ing. Maurizio LONGHI (inc. esterno)

GEOLOGO:

Geol. Marco MANTOVANI (inc. esterno)

cimitero tavernelle

Serie 37 bis e modifica ingresso Nord

ID	Nome attività	Durata	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11
1	<b>NUOVA SERIE 37BIS E MODIFICA INGRESSO NORD</b>	<b>213 g</b>											<b>NUOVA SERIE 37BIS E M</b>
2	<b>Allestimento cantiere ed apprestamenti di sicurezza</b>	<b>9 g</b>											
3	Recinzione, nuova viabilità di cantiere e segnaletica	3 g											
4	Impianto idrico ed elettrico di cantiere	2 g											
5	Spostamento utenza energia elettrica	2 g											
6	Apertura varco cancello pedonale provvisorio	2 g											
7	<b>MODIFICA INGRESSO NORD</b>	<b>28 g</b>											
8	Cancello provv. - Smontaggio attuale cancello e sbarra	5 g											
9	Rimozione asfalto e scavi per impianti	7 g											
10	Scavi di sbancamento a macchina	5 g											
11	Realizzazione sottoservizi stradali	5 g											
12	Pali di fondazione cordolo nuovo muro di cinta	3 g											
13	Cordolo fondazione nuovo muro di cinta	3 g											
14	Parete in c.a. nuovo muro di cinta	5 g											
15	Faccia vista nuovo muro di cinta	5 g											
16	Cordoli aiuole e rampe pedonali	5 g											
17	Asfalto strada nuovo ingresso Nord	2 g											
18	Rinterri aiuole	1 g											
19	Rimontaggio cancello e sbarra carrabile	2 g											
20	<b>SERIE 37BIS</b>	<b>175 g</b>											<b>SERIE 37BIS</b>
21	Recinzione, nuova viabilità di cantiere e segnaletica	2 g											
22	Rimozioni e demolizioni	5 g											
23	Scavi di sbancamento a macchina	7 g											
24	<b>Esecuzione pali per prove (fermo cantiere)</b>	<b>28 g</b>											
25	Pali di fondazione	3 g											
26	Cordoli in c.a. di fondazione	10 g											
27	Posa condotte impianto scarico acque meteoriche	5 g											
28	Riempimento maglie cordoli con ghiaia	2 g											
29	Soletta in c.a. piano terra	9 g											
30	Ponteggi e strutture in elevazione (setti e pilastri in c.a.)	25 g											
31	Travi in c.a. e solai a predalles	20 g											
32	Solai di copertura e soletta in c.a. rampa	10 g											
33	Demolizioni su terrazza serie 37	2 g											
34	Tamponamenti	10 g											
35	Impianti elettrico, idrico, scarico	15 g											
36	Ricostruzioni su terrazza serie 37	5 g											
37	Intonaci	10 g											
38	<b>Ferie estive (fermo cantiere)</b>	<b>7 g</b>											
39	Massetti	10 g											
40	Impermeabilizzazioni piano primo	5 g											
41	Pavimentazioni	15 g											
42	Impianto ascensore	25 g											
43	Tinteggiature	10 g											
44	Linee vita	7 g											
45	Impermeabilizzazione coperture	7 g											
46	Scossaline e pluviali	5 g											
47	Montaggio loculi	10 g											
48	Opere in pietra	4 g											
49	Coperture metalliche leggere	10 g											
50	Smontaggio ponteggi-Montaggio parapetti	8 g											
51	<b>Smobilizzo cantiere</b>	<b>3 g</b>											

COMUNE DI ANCONA  
CIMITERO DI TAVERNELLE  
SERIE 37BIS e MOD. ING. NORD

Attività		Riepilogo		Cardine esterno		Riepilogo inattiva		Attività manuale		Riporto riepilogo manuale		Solo-fine	
Divisione		Riepilogo progetto		Attività inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Ricostruzioni su terrazza serie 37		Scadenza	
Cardine		Attività esterne		Cardine inattiva		Solo-durata		Solo inizio		Avanzamento			