

COMUNE di ANCONA

Direzione Manutenzioni, Frana, Protezione Civile

Progetto Esecutivo

08 . Cronoprogramma

PROGETTISTA

Ing. Maurizio Ronconi

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA Viale della Vittoria 37 – 60100
Ancona Tel. 071.222.2544 – comune.ancona@emarche.it

**Oggetto: Primi Interventi di Miglioramento sismico su
edifici scolastici . CUP E39E18001190004**

Edizione n.	del DATA	Protocollo n.	Responsabile del Procedimento
			Ing. Riccardo Borgognoni

PRIMI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI SCOLASTICI

CUP: E39E18001190004

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma generale





Attività	INIZIO	Mese																	FINE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
SCUOLA ELEMENTARE "MONTESSORI" E SCUOLA DI INFANZIA "CASA DEI BIMBI"																				
SCUOLA MATERNA MANZOTTI																				
SCUOLA ELEMENTARE PIETRALACROCE																				
SCUOLA MEDIA MONTESICURO																				

NB. Per i dettagli del singolo cantiere si vedano i cronoprogrammi di seguito riportati.

**CRONOPROGRAMMA SCUOLA ELEMENTARE
“MONTESSORI” E SCUOLA DI INFANZIA “CASA DEI
BIMBI”**

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	2019	2020					
				DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
1	Diagramma di Gantt	123/178	01/01/2020		[Gantt bar from Jan to Jun]					
2	Allestimento cantiere	50/72	01/01/2020		[Gantt bar from Jan to Mar]					
3	Installazione e smontaggio cantiere/Installazione cantiere	10/16	01/01/2020		[Red bar]					
4	Ponteggio metallico fisso	12/12	07/01/2020		[Cyan bar]	[Purple bar]	[Green bar]			
5	Rimozione di gronde e pluviali, passerella disabili e rimozioni in genere/R...	7/9	13/01/2020		[Cyan bar]	[Purple bar]	[Green bar]			
6	Demolizione di massetti, opere in calcestruzzo e simili/Demolizioni	7/7	15/01/2020		[Cyan bar]	[Purple bar]	[Green bar]			
7	Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo	5/5	17/01/2020		[Cyan bar]	[Purple bar]	[Green bar]			
8	Micropali	15/15	20/01/2020		[Cyan bar]	[Purple bar]	[Green bar]			
9	Realizzazione di plinti di fondazione	15/15	27/01/2020		[Cyan bar]	[Purple bar]	[Green bar]			
10	Setti in calcestruzzo	5/5	03/02/2020			[Cyan bar]				
11	Montaggio controventature metalliche	28/35	06/04/2020					[Cyan bar]	[Purple bar]	[Green bar]
12	Rinforzo mediante ringrosso di pilastri/Rinforzo pilastri in c.a.	5/5	18/05/2020						[Red bar]	
13	Rinforzo nodo trave pilastro	5/5	18/05/2020						[Red bar]	
14	Sostituzione gronde e pluviali	5/5	25/05/2020						[Red bar]	
15	Realizzazione passerella disabili	5/8	01/06/2020							[Cyan bar]
16	/Rifacimento scala esterna	10/14	09/06/2020							[Green bar]
17	Rifacimento pavimentazioni esterne	10/14	09/06/2020							[Cyan bar]
18	Sistemazione area esterna	10/10	09/03/2020				[Green bar]			[Green bar]
19	Smobilizzo cantiere	5/5	22/06/2020							[Red bar]
20	Installazione e smontaggio cantiere	5/5	22/06/2020							[Red bar]
21	Ponteggio metallico fisso	5/5	22/06/2020							[Red bar]

Legenda:

	Intero cantiere
	Area 1_Telaio 27-35-34
	Area 4_Telaio 4-5-12
	Area 5_Telaio1-6-7

CRONOPROGRAMMA SCUOLA MATERNA MANZOTTI

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA MANZOTTI SITA IN FRAZIONE SAPPANICO COMUNE DI ANCONA

CRONOPROGRAMMA	LAVORAZIONI	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				GIUGNO			
		1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.
7	Impianto cantiere	■																							
7	Pali di fondazione		■																						
24	Demolizioni /rimozioni			■	■	■																			
7	Prova di carico pali						■																		
8	Fondazioni (travi testa pali)							■																	
14	Allestimento ponteggi								■														■		
31	Setti c.a.									■	■	■	■	■											
22	Collegamenti setti-pilastr													■	■	■									
8	Ripristino fognature															■									
16	Realizzazione marciapiede																■	■							
15	Tinteggiatura facciate																					■	■		
15	Finiture/rimontaggi																						■	■	■
6	Smontaggio cantiere																								■
180																									

Progettista: Ing. Emanuele Filomena

Ancona, 6/12/2019

**CRONOPROGRAMMA SCUOLA ELEMENTARE
PIETRALACROCE**

PER CRONOPROGRAMMA

MONTESICURO

VEDI CRONOPROGRAMMA GENERALE