

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DEL DECORO URBANO
DELLA PERIFERIA STORICA
PIAZZA DEL CROCIFISSO - QUARTIERE ARCHI

PROGETTO ESECUTIVO



COMMITTENTE

COMUNE DI ANCONA

Direzione Lavori pubblici, Riqualificazione urbana, Gare e appalti, Sport.

Arch. Maria Patrizia Piattelletti

Responsabile Unico del Procedimento

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

R.T.P. : Arch. Giovambattista Padalino (capogruppo), Arch. Carla Lucarelli, Ing. Fonte Rosanna Petrilli, Termostudi s.r.l.

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. Giovambattista Padalino (capogruppo)

Arch. Carla Lucarelli

Ing. Fonte Rosanna Petrilli

PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI

Ing. Maria Raffella Tamburi

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Maria Raffella Tamburi

Serie Documenti Generali

Cronoprogramma				TAV. DG.011		
file:	DG011.pdf	Consegna	LUGLIO 2018	rev.	23/07/2018	Scala: _

ALLEGATO "A"

Comune di ANCONA

Provincia di ANCONA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DEL DECORO URBANO DELLA PERIFERIA STORICA - PIAZZA DEL CROCIFISSO - QUARTIERE ARCHI - ANCONA

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA - Direzione Lavori pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport..

CANTIERE: PIAZZA DEL CROCIFISSO, ANCONA (ANCONA)

ANCONA, 20/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere (Termostudi srl) Tamburi Maria Raffaella)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Architetto (Responsabile Unico del Procedimento) PIATTELLETTI MARIA PATRIZIA)

Ingegnere (Termostudi srl) Tamburi Maria Raffaella

Via Ferruccio Fioretti, 2

60131 ANCONA (AN)

Tel.: 071 2866790 - Fax: 071 2866843

E-Mail: mariaraffaella.tamburi@termostudi.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg C
Apprestamenti del cantiere			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	5
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1
Demolizione di fondazione stradale	1	1	10
	1	1	5
Rimozione di pavimento in pietra	1	1	12
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	1	7
	1	1	6
Messa a dimora di piante	1	1	10
Posa di pavimenti per esterni in pietra	1	1	22
	1	1	24
Posa di condotta fognaria	1	2	3
	1	2	3
Posa di condotta idrica	1	2	2
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato	1	2	2
	1	2	2
Posa di condotta elettrica	1	3	6
	1	3	3
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	3	12
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	3	8
Installazione di portabiciclette	1	1	4
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	1	1	4
Smobilizzo del cantiere	1	1	8
LEGENDA:			
Z = ZONA			
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:			
1) = ZONA UNICA			
I = IMPRESA			
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:			
1) = OPERE EDILI			
2) = IMPIANTO IDRICO E DI SCARICO			
3) = IMPIANTI ELETTRICI			
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro			

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7		
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	
Apprestamenti del cantiere	6 g	▼▼																								
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z1																								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g	Z1																								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1																								
Demolizione di fondazione stradale	13 g			Z1										Z1												
Rimozione di pavimento in pietra	8 g	Z1																								
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	9 g								Z1								Z1									
Messa a dimora di piante	8 g								Z1																	
Posa di pavimenti per esterni in pietra	33 g								Z1										Z1							
Posa di conduttura fognaria	6 g								Z1										Z1							
Posa di conduttura idrica	2 g								Z1																	
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato	4 g								Z1										Z1							
Posa di conduttura elettrica	7 g								Z1										Z1							
Posa di pali per pubblica illuminazione	10 g																		Z1							
Montaggio di apparecchi illuminanti	5 g																							Z1		
Installazione di portabiciclette	4 g																							Z1		
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	4 g																								Z1	
Smobilizzo del cantiere	6 g																									Z1
LEGENDA Zona:																										
Z1 = ZONA UNICA																										

