

## INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO PNRR \_ AREA OPERE PUBBLICHE-PROTEZIONE CIVILE- AGGIORNAMENTO DELL'11 MARZO 2024

N.	C/N (*)	INVESTIMENTO	TEMATICA	DESCR. INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO PNRR (al netto del foi e del cofinanziamento comunale)	STATO AVANZAMENTO LAVORI AGGIORNATO ALL'11/3/2024 CRONOPROGRAMMA PNRR DI AVVIO LAVORI
<b>U.O. TECNOLOGICO</b>						
1	C	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	STRADE – MESSA IN SICUREZZA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIE STRADALI - OPERE IMPIANTISTICHE 2021* TERRITORIO COMUNALE* MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 200.000,00	LAVORI CONCLUSI
2	C	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	TERRITORIO – MESSA IN SICUREZZA	VARIE STRUTTURE COMUNALI* VARIE ZONE COMUNALI* EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI - ANNO 2022	€ 210.000,00	LAVORI CONCLUSI
3	C	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	TERRITORIO – MESSA IN SICUREZZA	Adeguamenti impiantistici sul patrimonio immobiliare comunale- anno 2024	210.000,00	DA AVVIARE PROGETTAZIONE Consegna lavori 15/09/2024 – fine lavori 31/12/2025
					<b>620.000,00</b>	
<b>U.O. INFRASTRUTTURE VIARIE E DIFESA DEL SUOLO</b>						
1	C	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	STRADE – MESSA IN SICUREZZA	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CORSIA AUTOBUS IN C.A. E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE SU PIAZZA UGO BASSI IN ANCONA	€ 115.000,00	LAVORI CONCLUSI
	C			RIFACIMENTO VIA SAN MARTINO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 185.000,00	LAVORI CONCLUSI
2	C	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	STRADE – MESSA IN SICUREZZA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO STORICO 2020* VARIE STRADE COMUNALI* MANUTENZIONE STRAORDINARIA – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLA LOGGIA	€ 500.000,00	LAVORI CONCLUSI
3	C	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	STRADE – MESSA IN SICUREZZA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI 2021* VARIE STRADE COMUNALI* MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 300.000,00	LAVORI IN CORSO – ESEGUITI AL 90%- Milestone PNRR 31/03/2026 –
4	N	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	STRADE – MESSA IN SICUREZZA	Piede della frana di Ancona-Posatora-bonifica idraulica e drenaggi-manutenzione uscite a mare e realizzazione nuovo sistema drenante – M2 C4 I.2.2.	€ 900.000,00	FINANZIATO OTTOBRE 2023 – PREVISTA FINE LAVORI 31/03/2026 _COLLAUDO 30/06/2026- PROGETTAZIONE DA AVVIARE
6	C	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	TERRITORIO – MESSA IN SICUREZZA	PIEDE DELLA FRANA DI ANCONA* VIA FLAMINIA - ANCONA* BONIFICA IDRAULICA E DRENAGGI PROFONDI	€ 200.000,00	LAVORI ESEGUITI ALL'80% - CONCLUSIONE DEI LAVORI ENTRO 31/03/2026
7	C	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	TERRITORIO – MESSA IN SICUREZZA	LAVORI DI COMPLETAMENTO PALIFICATE* FRAZIONE PATERNO* FRAZIONE PATERNO - OPERE DI CONTENIMENTO E DIFESA DEL SUOLO	€ 350.000,00	RESCISSO PRIMO CONTRATTO – APPROVATA DELIBERA DI GIUNTA PER ACCORDO TRANSATTIVO CON DITTA AGGIUDICATARIA - MILESTONE PNRR FINE LAVORI 31/03/2026 _COLLAUDO 30/06/2026
8	C	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	TERRITORIO – MESSA IN SICUREZZA	SENSORI, HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA FRANA DI ANCONA* ZONA POSATORA DI ANCONA* MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE STRUMENTAZIONE	€ 200.000,00	LAVORI ESEGUITI ALL'80% - CONCLUSIONE DEI LAVORI ENTRO 31/03/2026
9	C	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – I2.1a: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	TERRITORIO – MESSA IN SICUREZZA	OPERE DI TUTELA AMBIENTALE PER LA FALESIA DI ANCONA - MESSA IN SICUREZZA TRATTO ZONA CARDETO* MONTE CARDETO* LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI PARETE ROCCIOSA MEDIANTE OPERE STRUTTURALI QUALI: CORDOLI IN C.A., TIRANTATI, ESECUZIONE DI UNA SERIE DI ORDINE DI ANCORAGGI PASSIVI. REALIZZAZIONE DI UN RISANAMENTO CORTICALE MEDIANTE POSA DI RETI E RETICOLO DICAVI	€ 2.600.000,00	LAVORI IN CORSO – 40% LAVORI ESEGUITI- IN CORSO VALUTAZIONE MODIFICA PROGETTO SENZA RALLENTAMENTO LAVORI – PREVISTA FINE LAVORI 31/03/2024 – SCADENZA PNRR FINE LAVORI 31/03/2026 _COLLAUDO 30/06/2026-
					<b>€ 5.350.000,00</b>	
<b>U.O. EDILIZIA COMUNALE E SOCIALE</b>						
1	C	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	TERRITORIO – MESSA IN SICUREZZA	ADEGUAMENTO DELL'AUTORIMESSA TRAIANO AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO* VIA XXIX SETTEMBRE* MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE	€ 120.000,00	lavori conclusi in data 05.03.21 Rendicontazione conclusa nel dicembre 2023
	C			LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MERCATO COMUNALE DI PIAZZA D'ARMI	€ 70.860,61	progettazione finanziata con fondi comunali Lavori fondi PNRR – ex decreto Spagnuolo Lavori conclusi 24/10/2020
2	C	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	TERRITORIO – MESSA IN SICUREZZA	Adeguamenti impiantistici sul patrimonio immobiliare comunale- anno 2023 denominato "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE"	€ 210.000,00	CONSEGNA LAVORI 16/11/2023 - 1° SAL APPROVATO 75% LAVORI - PREVISTA FINE LAVORI 7/3/2024 – MILESTONE FINE LAVORI 31/12/2024 –
3	N	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità	INFRASTRUTTURE SOCIALI	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XI* VIA LARGO XXIV MAGGIO 1* PNRR-M5C2-1.2-PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' – Ristrutturazione del primo piano di Piazza Medaglia D'Oro	€ 715.000,00	avviati lavori DICEMBRE 2023 – FINE LAVORI PREVISTA APRILE 2024 -
4	N	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I1.3: Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	INFRASTRUTTURE SOCIALI	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XI* VIA LARGO XXIV MAGGIO 1* PNRR-M5C2-1.3.2 STAZIONI DI POSTA	€ 1.090.000,00	avviati lavori LUGLIO 2023 – FINE LAVORI PREVISTA APRILE 2024 - EMESSO 1° SAL
5	N	M1C3: Turismo e Cultura 4.0 - I1.3: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei	TEATRI	PNRR M1C3 INVESTIMENTO 1.3 ""MIGLIORARE L'EFFICIENZA DI CINEMA TEATRI E MUSEI"" - OBIETTIVI 2 E 3 - TEATRO DELLE MUSE PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 ANCONA* PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1* INTERVENTO PER L'ECOEFFICIENTAMENTO E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	€ 1.413.000,00	CONCLUSI AL 30/9/2023

6	N	M1C3: Turismo e Cultura 4.0 - I1.3: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei	TEATRI	PNRR M1C3 INVESTIMENTO 1.3 ""MIGLIORARE L'EFFICIENZA DI CINEMA TEATRI E MUSEI""- OBIETTIVI 2 E 3 - TEATRO SPERIMENTALE VIA REDIPUGLIA 59 ANCONA*VIA REDIPUGLIA 59*INTERVENTO PER L'ECOEFFICIENTAMENTO E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	€ 585.000,00	CONCLUSI AL 30/9/2023
					<b>€ 4.203.860,61</b>	
<b>U.O. SPORT</b>						
1	N	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I3.1: Progetto Sport e inclusione sociale	SPORT	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO NATATORIO - CLUSTER 1 AVVISO PUBBLICO PNRR M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1*VIA STRADA PROV. CAMERANENSE SNC*REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO NATATORIO	€ 2.500.000,00	Verifica del Progetto esecutivo in corso- affidato incarico - PROSSIMA MILESTONE: conclusione lavori al 31 gennaio 2026
2	N	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I3.1: Progetto Sport e inclusione sociale	SPORT	IMPIANTO SPORTIVO PER IL TIRO A SEGNO*VIA CAMERANENSE*REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO SPORTIVO PER IL TIRO A SEGNO E RELATIVI SERVIZI	€ 4.000.000,00	Verifica del Progetto esecutivo in corso- affidato incarico PROSSIMA MILESTONE: conclusione lavori al 31 gennaio 2026
3	C	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	RIGENERAZIONE URBANA	PALASPORT DI VIA VENETO*VIA VENETO*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO	<b>€ 6.000.000,00</b>	Verifica Del Progetto Esecutivo In Corso- PROSSIMA MILESTONE 1° Sal 30% Al 30 Settembre 2024 - Percentuale Avanzamento Lavori 0% -
					<b>€ 12.500.000,00</b>	
<b>U.O. EDILIZIA STORICO ARTISTICO-MONUMENTALE</b>						
1	C	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	RIGENERAZIONE URBANA	MOLE VANVITELLIANA*BANCHINA D'ACHIO*INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE MOLE VANVITELLIANA	<b>€ 3.000.000,00</b>	Consegna Lavori Parziale 16/10/2023 Totale 8/1/2024- Lavori In Corso - Milestone Pnrr 1° Sal 30% Al 30/9/2024 - Termine Lavori Al 31/3/2026 - Percentuale Avanzamento Lavori 13%
2	C	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	RIGENERAZIONE URBANA	MERCATO COPERTO DELLE ERBE*PIAZZA DELLE ERBE*RECUPERO DEL MERCATO COPERTO DELLE ERBE	<b>€ 5.336.200,00</b>	Consegna Lavori 8/1/2024- Lavori In Corso - Milestone Pnrr 1° Sal 30% Al 30/9/2024 - Scadenza Pnrr Fine Lavori 31/3/2026 - Percentuale Avanzamento Lavori 1%
3	C	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	RIGENERAZIONE URBANA	RESTAURO E RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IL BENINCASA*VIA MATTEOTTI*RESTAURO E RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IL BENINCASA (NEL BANDO PREVISTO COFINANZIAMENTO COMUNALE € 2.600.000 ASSICURATO CON MUTUO CONTRATTO NEL 2023)	<b>€ 7.200.000,00</b>	Consegna Lavori 9/10/2023- Lavori In Corso - Milestone Pnrr 1° Sal 30% Al 30/9/2024 - MILESTONE Pnrr Fine Lavori 31/3/2026 - FINE LAVORI CONTRATTUALE 07/10/2025 - Percentuale Avanzamento Lavori 7%
4	C	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	RIGENERAZIONE URBANA	PINACOTECA COMUNALE F. PODESTI*VIA PIZZECOLLI*RESTAURO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO	<b>€ 900.000,00</b>	Contratto Stipulato Il 27/7/2023- Consegna Lavori 8/9/2023 - 30% Sal Al 30 Settembre 2024 - MILESTONE FINE LAVORI 31/3/2026 - Percentuale Avanzamento Lavori 10%
					<b>€ 16.436.200,00</b>	
<b>U.O. EDILIZIA SCOLASTICA</b>						
1	C	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	SCUOLE - MESSA IN SICUREZZA	SCUOLA MATERNA GARIBALDI*VIA TORRIONI 16*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO	€ 1.430.000,00	Di cui Pnrr 934.400,00 € - Comune 495.600,00 € lavori in corso, approvato 2 SAL a tutto il 17/05/2023 <b>LAVORI CONCLUSI</b>
2	C	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	SCUOLE - MESSA IN SICUREZZA	PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - EDIFICI VARI 2021*VARI INDIRIZZI COMUNALI*ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO - PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - EDIFICI VARI 2021*VARI INDIRIZZI COMUNALI*ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO	<b>€ 420.000,00</b>	LAVORI CONCLUSI
3	C	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	SCUOLE - MESSA IN SICUREZZA	SCUOLE MAGGINI, DANTE ALIGHIERI, MARINELLI, TOMMASEO - MAZZINI, FERMI, COLLODI-SOCCIARELLI-PINOCCHIO E SUCC. PINOCCHIO, LEOPARDI, LEVI GIOSTRA. *VIA VARIE VIE COMUNE DI ANCONA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO	<b>€ 120.000,00</b>	LAVORI CONCLUSI
4	C	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	SCUOLE - MESSA IN SICUREZZA	SCUOLA INFANZIA ANNA FREUD, SCUOLA PRIMARIA DON MILANI, SCUOLA PRIMARIA PASCOLI*VIA VARIE VIE COMUNE DI ANCONA*INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RAFFORZAMENTO LOCALE	<b>€ 331.031,26</b>	LAVORI CONCLUSI
5	C	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3	SCUOLE - MESSA IN SICUREZZA	SCUOLA ELEMENTARE ""ANTOGNINI""*VIA BRAMANTE 7*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO	€ 2.995.151,24	PREVISTA FINE LAVORI 31/07/2024 - SAL 65% LAVORI CONTRATTUALI
6	N	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	SCUOLE	ASILO NIDO ""AGRODOLCE""*VIA FRANCESCO REDI (COLLEMARINO)*REALIZZAZIONE DI NUOVA SEDE DELL'ASILO NIDO AGRODOLCE DI COLLEMARINO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	€ 1.477.344,00	LAVORI CONSEGNATI 30/11/2023 - PREVISTA FINE LAVORI 31/12/2025 - COLLAUDO 30/06/2026 - NO SCADENZE INTERMEDIE
7	N	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	SCUOLE	ASILO NIDO ""ALBA SERENA""*VIA MISA, 1*REALIZZAZIONE NUOVO NIDO NELL'AREA DI PERTINENZA SCUOLA INFANZIA ""ALBA SERENA""	€ 1.100.000,00	LAVORI CONSEGNATI 30/11/2023 - PREVISTA FINE LAVORI 31/12/2025 - COLLAUDO 30/06/2026 - NO SCADENZE INTERMEDIE
8	N	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I1.2: Piano di estensione del tempo pieno	SCUOLE	SCUOLA ""LEOPARDI""*VIA VITTORIO VENETO, 9*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	€ 750.000,00	LAVORI CONSEGNATI 30/11/2023 - PREVISTA FINE LAVORI 31/12/2025 - COLLAUDO 30/06/2026 - NO SCADENZE INTERMEDIE
9	N	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	SCUOLE	ASILO NIDO PRESSO SCUOLA ""SABIN""*VIA CAMERANO*REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, A SEGUITO DEL FUTURO TRASFERIMENTO DELL'ATTUALE INFANZIA PRESENTE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO ""DOMENICO SAVIO""	€ 2.614.776,00	LAVORI CONSEGNATI 30/11/2023 - PREVISTA FINE LAVORI 31/12/2025 - COLLAUDO 30/06/2026 - NO SCADENZE INTERMEDIE
10	N	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	SCUOLE	POLO DI INFANZIA ""TOMBARI""*AREA ADIACENTE AL CAMPO SPORTIVO ""ITALO CONTI"" CON ACCESSO DA VIA DEL COMMERCIO*NUOVA COSTRUZIONE DI UN POLO DI INFANZIA PRESSO CUI DELOCALIZZARE LA SCUOLA DELL'INFANZIA ""TOMBARI"" E REALIZZARE UN NUOVO ASILO NIDO	€ 3.050.000,00	LAVORI CONSEGNATI 30/11/2023 - PREVISTA FINE LAVORI 31/12/2025 - COLLAUDO 30/06/2026 - NO SCADENZE INTERMEDIE
11	N	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I1.2: Piano di estensione del tempo pieno	SCUOLE	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO AD USO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA ""UNGARETTI""*VIA CALCINARA, 47/A*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	€ 270.000,00	LAVORI CONSEGNATI 30/11/2023 - PREVISTA FINE LAVORI 31/12/2025 - COLLAUDO 30/06/2026 - NO SCADENZE INTERMEDIE
C/N (*) FINANZIAMENTI CONFLUITI O NATIVI PNRR					<b>€ 14.558.302,50</b>	
<b>36 TOTALE INTERVENTI</b>					<b>€ 53.668.363,11</b>	